


# 점검 확인서



□ 업체 정보			
업체명	파워테크콤	소재지	경기도 수원
담당자	이화순 차장	연락처	010-8223-5132
방문목적	전압불량, 내부저항 상승	방문일자	2023.09.20
□ 점검 현황			
제품명	ESF150	설치수량	8EA (4EA x 2호기)
제조일/설치일	VV23D18 / 23.06.27	설치장소/용도	통신기지국 권위기용
충전 전압/전류	① 11.91 ~ 13.14[V]	내부 저항	3.93 ~ 28.95[mΩ] / 4.29 ~ 280.3[mΩ]
방전 전압/전류	② 11.13 ~ 13.10[V]	비중/온도	
설치 상태	기지국 4EA 설치	외관 상태	양호
□ 점검 결과			
1. L60+ 화성노하 기지국 #4번 전지 전압: 11.91[V], 내부저항: 28.95[mΩ] 2. L60+ 화성신외 기지국 #3번 전지 전압: 11.13[V], 내부저항: 280.3[mΩ] 일등 불량으로 취급됨 → 2대 제품 발송 예정.			
상기 점검결과를 확인 하였습니다.  (인)			
□ 확인 사항			
□ 로케트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~ 10점 사이로 선택해 주세요			
① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ --- ⑥ --- ⑦ --- ⑧ --- ⑨ --- ⑩			
<input type="checkbox"/> 비추천		<input type="checkbox"/> 추천	<input checked="" type="checkbox"/> 강력 추천
□ 추천 사유 : <input type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input checked="" type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지			
□ 비추천 사유 : <input type="checkbox"/> 품질 <input type="checkbox"/> 수명 <input checked="" type="checkbox"/> 가격 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 서비스 <input type="checkbox"/> 브랜드 이미지			
□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? <input type="checkbox"/> 20대 <input type="checkbox"/> 30대 <input type="checkbox"/> 40대 <input checked="" type="checkbox"/> 50대 <input type="checkbox"/> 60대 이상			