

점검 확인서

SEBANG

세방전지(주)

□ 업체 정보			
업체명	GC 농심자	소재지	경기도 용인
담당자	조성권	연락처	031-270-1595
방문목적	일상점검	방문일자	2023. 09. 25 (월)

□ 점검 현황			
제품명	GSL300	설치수량	240EA
제조일/설치일	180126E /	설치장소/용도	B2층 150kVA UPS용
충전 전압/전류	DC:1.3[A], AC:0[A] / 534.4[A] 내부 저항		
방전 전압/전류		비중/온도	23~26[°C]
설치 상태	3단	외관 상태	양호


□ 점검 결과

3기에 전류 측정시 7~8[A] 흐름 (이후), 열화상카메라 측정시 70~80[°C] 전반적으로 내부 저항 상승하여 수명 종료 추정됨. 소견서 발송 예정
(2~3단 내부 저항 ↑, 1단 내부 저항 ↓)

상기 점검결과를 확인 하였습니다 조성권 (인)

□ 확인 사항

로켓트 배터리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0~10점 사이로 선택해 주세요



□ 추천 사유 : 품질 수명 가격 디자인 서비스 브랜드 이미지

□ 비추천 사유 : 품질 수명 가격 디자인 서비스 브랜드 이미지

□ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? 20대 30대 40대 50대 60대 이상