

업체명	아동 한국국화진흥원
담당자 (TEL)	

CHECK SHEET

제품명	LOT NO	수량	설치장소	점검일자	점검자
ESP 150-12	2017. 11. 12	30	관악 나3-23기	18. 7/05	세방전지 CS팀 김창섭

※ 점검결과

NO	전압(V)	내부저항 (mΩ)	방전후 전압/전류	NO	전압(V)	내부저항 (mΩ)	방전후 전압/전류	NO	전압(V)	내부저항 (mΩ)	방전후 전압/전류
1	12.20	2.51	/	21	12.90	2.66	/	41			/
2	12.18	2.49	/	22	12.91	2.64	/	42			/
3	12.22	2.46	/	23	12.17	2.51	/	43			/
4	12.19	2.53	/	24	12.90	2.57	/	44			/
5	12.12	2.49	/	25	12.15	2.48	/	45			/
6	12.05	2.46	/	26	12.33	2.49	/	46			/
7	12.17	2.49	/	27	12.24	2.55	/	47			/
8	12.14	2.52	/	28	12.17	2.51	/	48			/
9	12.15	2.52	/	29	12.13	2.50	/	49			/
10	12.34	2.46	/	30	12.15	2.51	/	50			/
11	12.97	2.59	/	31			/	51			/
12	12.23	2.57	/	32			/	52			/
13	12.18	2.46	/	33			/	53			/
14	12.26	2.48	/	34			/	54			/
15	12.97	2.52	/	35			/	55			/
16	12.91	2.49	/	36			/	56			/
17	12.12	2.52	/	37			/	57			/
18	12.03	2.51	/	38			/	58			/
19	12.91	2.64	/	39			/	59			/
20	12.91	2.61	/	40			/	60			/

총 전압(V) 293.3 V / 12.11V/EA

전지배열	충전DC전류	0 A	충전AC전류	0 A
제품외관	연결, 조임상태		액면상태	
환기상태	주위온도	23 °C	축전지온도	23 °C
정류기(UPS)	주제동선 (2017. 12월)	설치년도	교체예상년도	

※ 점검결과

- 아이아킹 실시.
- B/S 상태 이상없음.
- 충전전압 낮음 (평균 충전전압 : 12.32V/EA)