

업체명	아동 한국국제성형외과
담당자 (TEL)	

CHECK SHEET

제품명	LOT NO	수량	설치장소	점검일자	점검자
ESR 200-12	2017. 11/08	20	신기실 UPS	'18. 7/05	세방전지 CS팀 김창섭

※ 점검결과

NO	전압(V)	내부저항 (mΩ)	방전후 전압/전류	NO	전압(V)	내부저항 (mΩ)	방전후 전압/전류	NO	전압(V)	내부저항 (mΩ)	방전후 전압/전류
1	13.26	2.22	/	21			/	41			/
2	13.26	2.24	/	22			/	42			/
3	13.23	2.19	/	23			/	43			/
4	13.06	2.16	/	24			/	44			/
5	13.01	2.25	/	25			/	45			/
6	13.05	2.16	/	26			/	46			/
7	13.22	2.18	/	27			/	47			/
8	13.20	2.19	/	28			/	48			/
9	13.11	2.18	/	29			/	49			/
10	13.36	2.23	/	30			/	50			/
11	13.09	2.18	/	31			/	51			/
12	13.15	2.20	/	32			/	52			/
13	13.16	2.20	/	33			/	53			/
14	13.18	2.25	/	34			/	54			/
15	13.26	2.18	/	35			/	55			/
16	13.07	2.25	/	36			/	56			/
17	13.19	2.20	/	37			/	57			/
18	13.22	2.18	/	38			/	58			/
19	13.25	2.17	/	39			/	59			/
20	13.39	2.18	/	40			/	60			/

총 전압(V) 263.7V 13.18V/EA

전지배열	총전DC전류	5.1 A	총전AC전류	5.8 A 2.9%
제품외관	연결, 조임상태		액면상태	
환기상태	주위온도	26°C	축전지온도	28°C
정류기(UPS) 누액 (2017. 01)	설치년도	'17. 12/30	교체예상년도	

※ 점검결과

- 바 상태 이상없음.
- 바의 최적 운용온도는 20~25°C로 고온 운용의 수명이 단축될수 있는 하절기 온도관리 요함