점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

▣ 업체 정보

업체명	다날	소재지	경기도 성남
담당자	백희원	연락처	031-697-1164
방문목적	내부저항 상승	방문일자	2023.10.18 (수)

▣ 점검 현황

제품명	ESP40-12	설치수량	32EA
제조일/설치일	220221 / 22.4.4	설치장소/용도	9층 UPS용
충전 전압/전류	DC: 0 [A], AC: 0 [A]	내부 저항	8.55 ~ 32.6 [mΩ]
방전 전압/전류	충전V: 433.6 [V]	비중/온도	25~27 [°C]
설치 상태	4단	외관 상태	양호

▣ 점검 결과

#26번 전지 전압 12.69[V], 내부저항 32.6[mΩ] 으로
다른 전지에 비해 내부저항 상승하여 교체 예정.

상기 점검결과를 확인 하였습니다 백희원 (인)

▣ 확인 사항

▣ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩ ✓

비 추천 | 추천 | 강력 추천

▣ 추천 사유 : ☑ 품질 ☑ 수명 ☑ 가격 ☑ 디자인 ☑ 서비스 ☑ 브랜드 이미지

▣ 비추천 사유 : ☒ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☐ 서비스 ☐ 브랜드 이미지

▣ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? ☐ 20대 ☐ 30대 ☑ 40대 ☐ 50 대 ☐ 60대 이상