점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

▣ 업체 정보

업체명	파주 전기호자 (PEG)	소재지	경기도 파주
담당자	강태웅	연락처	010-7164-0114
방문목적	내부저항 산출	방문일자	2023.11.9 (목)

▣ 점검 현황

제품명	ESP65-12(+)	설치수량	20EA
제조일/설치일	220830/22.10.27	설치장소/용도	PJ라인 UPS2호기
충전 전압/전류	DC: 0[A], AC: 0[A]	내부 저항	5.22 ~ 0.F [mΩ]
방전 전압/전류	12.57 ~ 13.15[V]	비중/온도	24~25 [°C]
설치 상태	5단x4열	외관 상태	양호

▣ 점검 결과

#2번 전지 전압 :12.57[V], 내부저항 0.F[mΩ] / #5번전지 전압: 12.93[V], 내부저항 :25.8[mΩ]. 2대 다른 전지에 비해 내부저항 급격하게 상승하여 열등셀로 추정됨. 우상교체 진행 예정이외에 다른 전지 전압, 내부저항 상태 양호

상기 점검결과를 확인 하였습니다 강 태웅

▣ 확인 사항

▣ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩

비 추천 | 추천 | 강력 추천

▣ 추천 사유 : ☑ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☑ 서비스 ☑ 브랜드 이미지

▣ 비추천 사유 : ☐ 품질 ☐ 수명 ☑ 가격 ☐ 디자인 ☐ 서비스 ☐ 브랜드 이미지

▣ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? ☐ 20대 ☐ 30대 ☐ 40대 ☑ 50 대 ☐ 60대 이상