점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

▣ 업체 정보

업체명	영동화력 변전소(한전)	소재지	강원도 강릉
담당자	남영이	연락처	010-5899-0219
방문목적	저전압, 내부저항 상승	방문일자	2023.12.13(수)

▣ 점검 현황

제품명	ESP100(+)	설치수량	16EA
제조일/설치일	231020 / 23.12.05	설치장소/용도	정보통신용 UPS
충전 전압/전류	충전V: 212.4[V], DC: 0[A], AC: 0[A]	개부 저항	3.27 ~ 198.2[mΩ]
방전 전압/전류	11.64 ~ 13.34[V]	비중/온도	24[°C]
설치 상태	6단 (1단 1EA, 5단 3EA)	외관 상태	양호

▣ 점검 결과

#2번셀 전압 11.64[V], 내부저항 198.2[mΩ] 1EA 열등셀로 추정되어 교체 진행. 교체 후 측정 시 전압: 12.91[V], 내부저항: 3.80[mΩ] 양호.

한전 강릉전력지사

상기 점검결과를 확인 하였습니다 남영이 (남영이)

▣ 확인 사항

▣ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩

비 추천 | 추천 | 강력 추천

▣ 추천 사유 : ☑ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☐ 서비스 ☐ 브랜드 이미지

▣ 비추천 사유 : ☐ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☐ 서비스 ☐ 브랜드 이미지

▣ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? ☐ 20대 ☐ 30대 ☐ 40대 ☑ 50 대 ☐ 60대 이상