점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

▣ 업체 정보

업체명	KT 송촌분기국사	소재지	경기도 남양주
담당자	이학원	연락처	010-3031-1632
방문목적	방전테스트 시 1대 저전압	방문일자	2023.05.09

▣ 점검 현황

제품명	VGS 300	설치수량	48대 (24대 x2조)
제조일/설치일	2018.10.11 ~ 2018.10.13	설치장소/용도	축전지실 정류기용
충전 전압/전류	53.16[V] / DC:0[A], AC:0[A]	내부 저항	1.11 ~ 1.696 [mΩ]
방전 전압/전류	2.21 ~ 2.22[V]	비중/온도	24.3 ~ 25.2 [°C]
설치 상태	1단	외관 상태	일부전지 배기구 백화

▣ 점검 결과

A조 #20번 전압 2.21[V], 내부저항 1.696[mΩ] → 토크렌치로 단자 조임후 측정시 내부저항 1.595 [mΩ]으로 낮아짐 해당 셀의 경우 주의관찰 필요.

상기 점검결과를 확인 하였습니다 이학원 (서명)

▣ 확인 사항

▣ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩

비 추천 | 추천 | 강력 추천

▣ 추천 사유 : ☐ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☑ 서비스 ☐ 브랜드 이미지

▣ 비추천 사유 : ☐ 품질 ☐ 수명 ☐ 가격 ☐ 디자인 ☐ 서비스 ☐ 브랜드 이미지

▣ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? ☐ 20대 ☐ 30대 ☑ 40대 ☐ 50 대 ☐ 60대 이상

2023-03-13 08:45:52