점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

▣ 업체 정보			
업체명	인천공항 경비대 본부	소재지	인천
담당자	조희준 과장	연락처	010-3293-5016
방문목적	내부저항 상승	방문일자	2023.11.02 (목)

▣ 점검 현황			
제품명	ESP200-12(+)	설치수량	30EA X 2조
제조일/설치일	230728 / 23.08.11	설치장소/용도	AICC UPS 2호기 #1, #2
충전 전압/전류	DC: 1.3[A], AC: 1.4[A]	내부 저항	2.10 ~ 121.9[mΩ]
방전 전압/전류	12.56~13.42 [V]	비중/온도	23~24[°C]
설치 상태	3단 X 10열 X 2조	외관 상태	양호 (누액 X)

▣ 점검 결과

#28번 전지 전압 : 12.56[V], 내부저항 : 121.9[mΩ]으로 다른전지에 비해 내부저항 급격하게 상승하여 열등식로 추정되어 유상교체진행예정
이외에 나머지 전지 전압 및 내부저항 상태 양호.

상기 점검결과를 확인 하였습니다 조 희 준 (인).

▣ 확인 사항

▣ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩

비 추천 | 추천 | 강력 추천

▣ 추천 사유 : □ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 ☑ 브랜드 이미지

▣ 비추천 사유 : □ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지

▣ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? □ 20대 □ 30대 ☑ 40대 □ 50 대 □ 60대 이상

2023-03-13 08:45:52