점검 확인서

SEBANG
세방전지(주)

▣ 업체 정보

업체명	KT 용산 IDC	소재지	서울 용산구
담당자	이정인	연락처	010-9885-8778
방문목적	BS 점검	방문일자	2023. 07.20

▣ 점검 현황

제품명	VGS600	설치수량	24EA X 2조
제조일/설치일	150427	설치장소/용도	B1층 정류기용 (백본)
충전 전압/전류	DC:0[A], AC:0[A]/53.50[V]	내부 저항	0.829 ~ 1.188 [mΩ]
방전 전압/전류	2.23~2.24[V]	비중/온도	23~24[℃]
설치 상태	2단 /2조	외관 상태	양호

▣ 점검 결과

1열기 #14번 전압 2.23[V], 내부저항 2.325[mΩ]으로 토크렌츠로 단자 조임 후 재 측정시 내부저항 1.136[mΩ]으로 낮아짐.
전압, 내부저항 상태 전반적으로 양호함. 소견서 발송 예정.

상기 점검결과를 확인 하였습니다 이정인 (인)

▣ 확인 사항

▣ 로케트 밧데리를 친구/지인 등 주변에 얼마나 추천하고 싶으신가요? 추천 정도를 0 ~10점 사이로 선택해 주세요

⓪---①---②---③---④---⑤---⑥---⑦---⑧---⑨---⑩ ✓

비 추천 | 추천 | 강력 추천

▣ 추천 사유 : □ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 ☑ 서비스 □ 브랜드 이미지

▣ 비추천 사유 : □ 품질 □ 수명 □ 가격 □ 디자인 □ 서비스 □ 브랜드 이미지

▣ 고객님의 연령은 어떻게 되시나요? □ 20대 ☑ 30대 □ 40대 □ 50 대 □ 60대 이상

2023-03-13 08:45:52